

# 1-20-6 IoT,빅데이터를 활용한 금형생산기술 혁신

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정착진	일부진	보류	폐기
	○			○		○				○			
추진부서	자동차산업과 (과장) 박준열 (담당) 안기성 (담당자) 정신근 ☎ 613-3931												

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2020. 12. (33개월)
- 위치 : 광산구 평동산업단지 금형특화단지 내
- 사업규모 : 부지면적 3,302㎡, 연면적 2,640㎡(1개동 지상2층)
- 총사업비 : 19,734백만원(국비 8,444, 시비 8,923, 민자 2,367)
- 주관기관 : (사)한국금형산업진흥회
- 사업내용 : 금형제작 혁신센터 및 장비 구축, 시스템 개발
  - (기반구축)1개동(지상2층) 실증센터 및 2,500톤 프레스 등 장비 2종 구축 등
  - (기술개발)금형제작 혁신 장비운영 및 시험.성능평가 시스템 개발 등

## □ 재정현황

### ○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	20,465	20,465	0	20,465	3,111	7,570	9,784	0	0	0
국비	9,175	9,175		9,175	1,028	2,916	5,231			
시비	8,273	8,273		8,273	1,174	3,600	3,499			
구비										
기타	3,017	3,017		3,017	909	1,054	1,054			

### ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	18,335	0	3,111	9,070	6,654	7,570	0	3,111	9,070	6,154
국비	8,444		1,028	4,416	3,000	2,916		1,028	4,416	3,000
시비	6,874		1,174	3,600	2,600	3,600		1,174	3,600	2,100
기타	3,017		909	1,054	1,054	1,054		909	1,054	1,054

## 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
실증센터 건축 준공	준공 준공	설계완료 설계완료	공사진행 공사진행	준공 준공			
장비구축	2종구축 (2종)		삼빛별주 삼빛별주	2종구축 2종구축			

## 지금까지 추진사항

- 산업부 2018년도 시스템산업거점기관지원사업 선정 : '18. 3.
- 지방재정 투자사업 심사 : '18.10.19.
- 실증센터 건축설계 완료 : '18.11. ~ '18.12.
- 실증센터 건축공사 준공 : '19.5. ~ '20.1.
- 빅데이터시스템 및 협업시스템 베타버전 배포 운영 : '20.1.~

## 향후계획

- 장비 구축(1종)