



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
타당성조사 기본계획	실적	1식	1식					
	목표	1식	1식					
타당성조사 기본계획 관련기관 방문협의	실적	13회	5회	9회				
	목표	8회	5회	3회				
광주센터 운영비 확보 및 국립센터 법 제정	실적	1식			1식	1식		
	목표	1식			1식	1식		
실시설계 및 공사추진	실적	1식					1식	1식
	목표	1식					1식	1식

## □ 지금까지 추진사항

- 설립타당성조사 및 기본계획 용역(행안부) : '18.6.~'19.1.
  - '19.1.22. 용역 최종보고회 결과 광주시가 건립 최적합지로 분석('19.1.23. 한겨레보도)
- 트라우마치유센터 광주 유치, 설계비 확보 행안부 건의: '19.1.~12.
- 광주트라우마센터를 국립트라우마 센터로 운영 확정 : '19. 4. 26.
  - 광주트라우마센터 확대·운영을 위한 5개 관련부처 회의
    - ⇒ 행정안전부, BH(시민사회수석비서관실), 보건복지부, 국가보훈처, 광주광역시
    - ⇒ 센터 건립 법 제·개정 마련에 장기화가 우려되므로 2023년 건립이완료될때까지 2020년부터 광주트라우마센터에 매년 국비 지원
- 국립 트라우마 치유센터 법률안 발의 및 국회 공청회: '19. 8.~9.
- 국립트라우마 치유센터 설립 및 운영 법률안 발의 : '19.8.28.
- 국립트라우마 치유센터 설립 법률안 관계기관 협의 : '19.10.28.
- 지역국회의원 당선자 현안사업 건의 : '20. 4.~5.
  - 민주당 당선인(8명) 간담회
  - 권은희, 강은미 당선자 간담회
- 행정부시장 중앙부처(행정안전부) 방문 협의 : '20. 6. 2.
- 국립 트라우마 치유센터 법제정 관련 국회 방문 : '20. 6.16.