



○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
사전절차	20% (100%)		20% (20%)	- (30%)	- (50%)		
기본·실시설계	- (100%)				(50%)	(50%)	
공사착공·준공	- (100%)			-		- (30%)	(70%)

□ 지금까지 추진사항

- 년 복지부 공모 신청을 위한 위탁기관 자체 공모
  - 공모결과 1개소 접수, 자격요건(부지 기부채납) 미충족으로 심사 제외
- 공공어린이재활병원 건립 방안 마련 구성 운영
- 공공어린이재활병원 건립 세부계획 방침결정
- 년도 권역별 사업설명회 참여
- 복지부 방문 유치 당위성 피력 및 넥슨재단 기부금 협의
- 년 복지부 공모 참여 사업자 선정 공고 차
- 광주기독병원 사업 참여의사 표시 및 사업계획 작성
  - 3차례 협의를 통한 운영역량, 건립환경, 운영계획, 지자체 의지 등 사업 계획서 완료
- 기독병원 긴급 경영위원회 개최 및 사업포기 통보
- 보건복지부 방문 추진경과 및 호남권역병원 증축 협의
- 전남대 기획조정실 방문 공모사업 참여 요청 회

- 보건복지부 주관 공공어린이재활병원 간담회 참여 '
  - 공공어린이재활병원 하반기 재공모 참여기관 없음 '
    - 호남권역재활병원 증축 방안 업무협약 병원장 '
      - 호남권역재활병원 증축 기본계획 방침 '
        - 증축 용역과제 심의 통과 및 공공건축가 지정 '
          - 증축 기본계획 용역비 백만원 추경 반영 '
            - ' 년 어린이재활병원 공모 보건복지부 간담회 '
              - 광주·전남 참여기관 부재에 따른 공모요건 완화 및 추진 방향 논의(市, 재활병원)
                - 호남권역 재활병원 증축과 공공어린이 재활병원 공모 연계 가능성 논의
  - ' 년 공모 관련 지침 개정 건의 보건복지부 '
    - 운영비 지원, 수가 인상, 진료과목 및 검임요건 완화 등 건의
      - (복지부) 공모요건 자체 완화는 어려우나 의료기관에 따른 예외 규정 적용 가능
        - 운영비 지원 및 수가 인상은 자체 검토 중
- ' 년 공공어린이재활병원 공모 '
  - 호남권역 재활병원 증축 기본계획 타당성 용역 추진
  - 호남권역 재활병원 증축 기본계획 확정 부지 확보 계획 등
  - 사전 행정절차이행 중앙투자심사 등

## □ 향후계획