



## ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	16,700	0	0	8,400	8,300	3,100	0	0	425	2,675
국비	10,000	-	-	5,000	5,000	3,100	-	-	425	2,675
시비	6,700	-	-	3,400	3,300	0	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
C-ITS 실증사업 계획 수립	실적	수립		수립				
	목표	수립		수립				
C-ITS 실증사업 기본설계 및 사업추진	실적	착수		기본설계	사업착수, 확정설계			
	목표	100km		20km	40Km	40km		

## □ 지금까지 추진사항

- C-ITS 실증사업 수요조사서 제출 : '18. 5.
- 지방재정투자심사위원회 심의(조건부 추진) : '18. 8.16.  
- 타 지역에 대한 사례연구를 통한 최적대안 마련
- C-ITS 실증사업 참여 시의회 공모사업 참여 승인 : '18. 9.
- '19~'21 C-ITS 실증 공모사업 공고 : '18.12.21.
- 자율협력 지능형 교통체계 추진계획 수립 : '18.12.28.
- 광주광역시 C-ITS 실증사업 사업계획서 제출 : '19. 1. 3.
- C-ITS 실증사업 공모사업 제안 발표 및 선정 결정 : '19. 1.23.
- C-ITS 실증사업 사업계획 시행계획 수립 : '19. 4.16.
- C-ITS 실증사업 업무협약(국토부↔광주시) : '19. 4.29

- C-ITS 실증사업 기본설계 용역 추진 : '19. 8.28.~11.28.
- C-ITS 실증사업 용역 입찰공고 : '19.11.4.
- C-ITS 실증사업 용역 제안서 제출(단독제출 유찰) : '19.12.3.
- C-ITS 실증사업 용역 재공고 : '19.12.4.
- C-ITS 실증사업 용역 제안서 제출(2개컨소사 유찰) : '19.12.17.
- C-ITS 실증사업 용역 입찰공고 : '20. 1.10.
- C-ITS 실증사업 제안서 정성적 평가(국토부) : '20. 2. 4.
- C-ITS 실증사업 계약체결 : '20. 2.28.
- C-ITS 실증사업 1차년도 착수, 사업추진 : '20.3.5.~11.30.
- C-ITS 실증사업 착수 보고회 : '20. 3.18.
- C-ITS 실증사업 장비업체 선정 관련 협조 요청 : '20. 4.13.
- C-ITS 실증사업 월간공정(5월) 회의 실시 : '20. 5. 9.
- C-ITS 실증사업 정보화사업 보안성 검토결과 통보 : '20. 4.29.
- 타시도 선진지 견학(제주도) : '20. 5.27~5.28.
- C-ITS 실증사업 월간공정(5월) 회의 실시 : '20. 6. 9.
- C-ITS 실증사업 확정설계 보고 : '20. 6.30.

## □ 향후계획

- 공급자재 발주 및 교통정보센터시스템 설치작업
- C-ITS 실증사업 2차년도 착수
- C-ITS 실증사업 1차년도 준공