

4-8-2

경양방죽 일대 환경생태공간 조성

| 사업구분 | 임기구분 | | 사업주체 | | | 신규여부 | | 이행도 | | | | | |
|------|--|-----|------|------|----|------|----|-----|------------|-----|-----|----|----|
| | 임기내 | 임기후 | 국가 | 국가자체 | 자체 | 신규 | 지속 | 완료 | 이행후 계유진 | 정상진 | 일부진 | 보류 | 폐기 |
| | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| 추진부서 | 환경정책과 (과장) 송용수 (담당) 정미경 (담당자) 곽명규 ☎ 613-4141 | | | | | | | | | | | | |

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 5. ~ 9.
- 사업위치 : 동구 계림동 561-10 (경양방죽 사료전시관 일원)
- 사업내용 : 경양방죽 안내판 정비, 사료전시관 콘텐츠 보강 등
- 소요예산 : 1,000만원(시비)

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 계획 총계 | | | 확보내역 | | | 집행총계 | | | |
|------------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------|----------|------------|---------|--------|
| | 초기 계획 | 현재 계획 | 임기내 계획총계 | 총 확보액 | 임기내 확보액 | | 총 집행액 | 임기전 집행액 | 임기내 집행액 | |
| | | | | | '18년예산 | '19년예산 | | | '18년집행 | '19년집행 |
| 계 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 민자 등 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 확인지표 이행

| 확인지표 | 총실적 (목표) | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년 이후 | 종합 이행율 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
| 경양방죽 기념사업 검토 | 1식 (1식) | 1식 (1식) | | | | | | 100% |
| 관련기관 방문 및 업무협의 | 2회 (5회) | 1회 (1회) | 1회 (4회) | | | | | |
| 안내판 정비, 콘텐츠 보강 | 1식 (1식) | | 1식 (1식) | | | | | |

□ 세부추진실적

- 경양지 옛터 복원사업 검토보고 (시장님) : '18.11.21.

▶ 경양방죽 옛터는 주택·상가 밀집지역으로 환경생태공간 조성에는 한계가 있으므로 안내판 정비, 콘텐츠 보강을 통한 기념공간 조성 바람 [시장 지시사항]

- 경양마을주민협의회 협의(회장 양충조) : '19.1, '19.8.

- 2011년 설치된 안내판 및 벽화·시화 등 노후화 된 부분 보강·복원 요청

- 경양방죽 일대 환경생태공간 조성 방침결정 : '19.8.26.

- 경양방죽 일대 환경생태공간 조성 사업 완료 : '19.9.

- 안내판 정비(5,600천원 / 3개소), 벽화 및 시화 복원(4,070천원 / 벽화 등 11점)